

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luminoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

TIMILPAN, MEX. A 11 DE ENERO DEL 2019
TIM/TM/05/2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSION
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E


Por medio de la presente envío a usted el reporte de avance Físico-Financiero del Ramo 33 correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2018 a efecto de dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, a los lineamientos generales de operación de los Fondos para Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Sin más por el momento quedo de Usted, enviándole un cordial saludo.



A T E N T A M E N T E

HECTOR MANUEL MONROY CRUZ
TESORERO MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 15,175,113.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fed. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fed. Ini. Real | Fed. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 18124/000126586 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHUMBREEN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA SEGUNDA ETAPA / SANTIAGUITO MAXDA | ADMINISTRACION | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 264,932.43 | 264,932.43 | 0.00 | 264,932.43 | 264,932.43 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 540.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 229 | 95 | 100.00 |
| 18127/000226740 | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LOS PLATA EN BARRIO II DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA / SANTIAGUITO MAXDA | CONTRATO | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 535,755.79 | 535,755.79 | 0.00 | 535,755.79 | 535,755.79 | 0.00 | 17 PIEZA | 8.00 | | 3 POBLADO | 1 | 2,360 | 100 | 100.00 |
| 18128/000327035 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHUMBREEN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA EN LA 3RA MZA DE ZARAGOZA / ZARAGOZA | CONTRATO | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 799,941.17 | 799,941.17 | 0.00 | 799,941.17 | 799,941.17 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 480.00 | | 5 ALUMNO | 1 | 134 | 90 | 100.00 |
| 18132/000427223 | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION RUMBO AL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE EL PALMITO / PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO) | CONTRATO | 2018-04-05 | 2018-05-05 | 334,046.12 | 334,046.12 | 0.00 | 334,046.12 | 334,046.12 | 0.00 | 17 PIEZA | 6.00 | | 3 POBLADO | 1 | 1,305 | 85 | 100.00 |
| 18134/000527306 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 206 PREESCOLAR (SANITARIOS) | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA SEGUNDA MZA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA / ZARAGOZA | CONTRATO | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 199,999.97 | 199,999.97 | 0.00 | 199,999.97 | 199,999.97 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 23.00 | | 5 ALUMNO | 25 | 25 | 100 | 100.00 |
| 18137/000627415 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS) | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGANACIO ZARAGOZA DE LA SEGUNDA MANZANA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA / ZARAGOZA | ADMINISTRACION | 2018-03-09 | 2018-05-30 | 499,784.25 | 499,784.25 | 0.00 | 499,784.25 | 499,784.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 184.80 | | 5 ALUMNO | 1 | 403 | 90 | 100.00 |
| 18157/000628148 | 17 URB | URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE IXCAJA / BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.) | ADMINISTRACION | 2018-04-02 | 2018-04-25 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 500.00 | | 3 POBLADO | 1 | 150 | 100 | 100.00 |
| 18676/001134027 | 18 OTP | URBANIZACION | B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS | 269 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES | AMPLIACION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LA COMUNIDAD DE MORELOS / BARRIO MORELOS | ADMINISTRACION | 2018-04-24 | 2018-05-25 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 150.00 | | 6 PRODUCTOR | 1 | 135 | 85 | 100.00 |
| 19056/001210201 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TIMILPAN CON CREDITO BANOBRAS / BARRIO MORELOS/HUAPANGO/RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)/SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)/SANTIAGUITO MAXDA | CONTRATO | 2018-03-05 | 2018-12-22 | 1,950,092.60 | 1,950,092.60 | 0.00 | 1,950,092.60 | 1,950,092.60 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 5,991.73 | | 3 POBLADO | 6 | 3,889 | 100 | 100.00 |
| 19087/001348395 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE BUCIO SEGUNDA ETAPA / RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO) | ADMINISTRACION | 2018-04-15 | 2018-05-05 | 255,897.73 | 251,342.31 | 4,555.42 | 255,897.73 | 251,342.31 | 4,555.42 | 01 METRO LINEAL | 300.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 |





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 15,175,113.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | Fec. In. Pro | | | Fec. Ter. Pro | | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------|---------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|------|--------|---------|--|
| Cobroto | Sector | Programa | SubPrograma | Indic | Obra/Localidad | Mod. Ejec | Fec In Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida Aprobada | Aproba Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | | | |
| 18666/001476236 | 17 URB | UR URBANIZACION | Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MORELOS / BARRIO MORELOS | ADMINISTRACION | 2018-05-22 | 2018-06-04 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3,000.00 | | 2 COLONIA | 1 | 660 | 100 | 100.00 | | |
| 20263/0015102689 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | MODERNIZACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA PRIMERA MANZANA DE CAÑADA DE LOBOS / CAÑADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C. DE LOBOS) | CONTRATO | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 999,129.34 | 999,129.34 | 0.00 | 999,129.34 | 999,129.34 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,840.00 | | 3 POBLADO | 1 | 208 | 80 | 100.00 | | |
| 20523/0016140767 | 17 URB | UR URBANIZACION | B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS | 251 CAMINOS/CARRETERAS | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGUITO MAXDA BO QUINTO DE MAXDA ENZDA DEL KM 0+000 AL KM 3+807, TRAMO A MODERNIZAR 0+000 AL 0+225 / SANTIAGUITO MAXDA | CONTRATO | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 313,795.00 | 313,795.00 | 0.00 | 313,795.00 | 313,795.00 | 0.00 | 04 KILOMETRO | 225.00 | | 2 COLONIA | 1 | 385 | 100 | 19.95 | | |
| 20624/0017141490 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA ETAPA DOS / SANTIAGUITO MAXDA | CONTRATO | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 569,559.43 | 569,559.43 | 0.00 | 569,559.43 | 569,559.43 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,130.00 | | 2 COLONIA | 1 | 245 | 100 | 19.95 | | |
| 20525/0018141825 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA ETAPA I / ZARAGOZA | CONTRATO | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 285,711.36 | 285,711.36 | 0.00 | 285,711.36 | 285,711.36 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 2,000.00 | | 2 COLONIA | 1 | 428 | 100 | 19.95 | | |
| 20526/0019142215 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DENOMINADO LAMBA LA LOCALIDAD DE PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA / ZARAGOZA | CONTRATO | 2018-06-20 | 2018-08-31 | 229,703.44 | 229,703.44 | 0.00 | 229,703.44 | 229,703.44 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 480.00 | | 2 COLONIA | 1 | 123 | 100 | 19.97 | | |
| 20543/0020143965 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO IV DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA / SANTIAGUITO MAXDA | CONTRATO | 2018-06-21 | 2018-07-31 | 394,623.28 | 394,623.28 | 0.00 | 394,623.28 | 394,623.28 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 217.00 | | 2 COLONIA | 1 | 76 | 100 | 100.00 | | |
| 21021/0022186590 | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 181 ELECTRIFICACION | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IXCAJA / BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.) | CONTRATO | 2018-04-30 | 2018-05-26 | 361,715.90 | 361,715.90 | 0.00 | 361,715.90 | 361,715.90 | 0.00 | 18 POSTE | 2.00 | | 2 COLONIA | 3 | 25 | 100 | 100.00 | | |
| 21793/0023209222 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO / PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO) | ADMINISTRACION | 2018-07-16 | 2018-08-18 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 850.00 | | 2 COLONIA | 25 | 80 | 100 | 100.00 | | |
| 22046/0024223748 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DENOMINADO LOS JIMENEZ DE LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA / AGUA BENDITA | ADMINISTRACION | 2018-08-27 | 2018-09-22 | 234,509.34 | 234,509.34 | 0.00 | 234,509.34 | 234,509.34 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 240.00 | | 2 COLONIA | 1 | 160 | 100 | 100.00 | | |
| 22435/0025260442 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPESINA / BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA (1RA. MZA.) | ADMINISTRACION | 2018-09-10 | 2018-09-29 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 280.00 | | 2 COLONIA | 1 | 150 | 100 | 100.00 | | |
| 22489/0026282413 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA / ZARAGOZA | CONTRATO | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 319,777.84 | 319,777.84 | 0.00 | 319,777.84 | 319,777.84 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 250.00 | | 2 COLONIA | 4 | 403 | 100 | 100.00 | | |





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 15,175,113.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fac. In. Pro. | Fac. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Modal. | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fac. In. Real | Fac. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Apr. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personales | Fis. | Fin. |
| 22493/ 0027 293904 | 17 URB | UR URBANIZACION | B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO | AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE CUATRO CAMINOS RUMBO A LAS ESCUELAS DE LA TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA / ZARAGOZA | CONTRATO | 2018-09-10 | 2018-10-30 | 782,415.11 | 782,415.11 | 0.00 | 782,415.11 | 782,415.11 | 0.00 | 19 POSTE | 7.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1,519 | 100 | 100.00 |
| 22573/ 0028 292198 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DENOMINADO LAS ABEJAS DE LA LOCALIDAD PRIMERA MANZANA EL RINCON DE BUCIO / RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO) | ADMINISTRACION | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 199,666.21 | 199,666.21 | 0.00 | 199,666.21 | 199,666.21 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 280.00 | | 2 COLONIA | 1 | 200 | 100 | 100.00 |
| 22574/ 0029 297943 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LOS RAMALES DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA MANZANA DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE BUCIO / RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO) | CONTRATO | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 304,055.86 | 304,055.86 | 0.00 | 304,055.86 | 304,055.86 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 720.00 | | 2 COLONIA | 1 | 300 | 100 | 100.00 |
| 22576/ 0030 298261 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE BUCIO / RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO) | CONTRATO | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 167,992.16 | 167,992.16 | 0.00 | 167,992.16 | 167,992.16 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 750.00 | | 2 COLONIA | 1 | 300 | 95 | 100.00 |
| 22579/ 0031 298527 | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFICACION | AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN LOS PARAJES RUMBO ALDAMA Y PARAJE RUMBO AL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD DE HUAPANGO / HUAPANGO | CONTRATO | 2018-09-20 | 2018-10-31 | 652,826.06 | 652,826.06 | 0.00 | 652,826.06 | 652,826.06 | 0.00 | 17 PIEZA | 4.00 | | 2 COLONIA | 1 | 506 | 100 | 100.00 |
| 22582/ 0032 298602 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TERCERA MANZANA DE EL PALMITO / PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO) | ADMINISTRACION | 2018-10-01 | 2018-11-16 | 599,907.33 | 599,907.33 | 0.00 | 599,907.33 | 599,907.33 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 300.00 | | 2 COLONIA | 1 | 1,305 | 100 | 100.00 |
| 22586/ 0033 298988 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BO III DEL CIRCUITO PRINCIPAL A LA CARRETERA SANTIAGO ACUTZILAPAN TIMILPAN PARTE ALTA / SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE) | ADMINISTRACION | 2018-08-24 | 2018-08-29 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 69,997.00 | 69,997.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 100.00 | | 2 COLONIA | 1 | 850 | 100 | 99.99 |
| 22597/ 0034 299395 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA / SANTIAGUITO MAXDA | CONTRATO | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 80.00 | | 2 COLONIA | 1 | 350 | 100 | 100.00 |
| 22597/ 0035 332703 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 266 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DE 1917 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TIMILPAN / SAN ANDRES TIMILPAN | ADMINISTRACION | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 382,467.88 | 382,467.88 | 0.00 | 382,467.88 | 382,467.88 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 360.00 | | 2 COLONIA | 1 | 380 | 100 | 100.00 |
| 24142/ 0038 362505 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO / PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO) | ADMINISTRACION | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 109,681.00 | 109,681.00 | 0.00 | 109,681.00 | 109,681.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 800.00 | | 2 COLONIA | 1 | 256 | 100 | 100.00 |





TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 15,175,113.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Datos de la Obra y/o Acción | | | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|----------|-------------|------|------|
| | | | | Ingreso | Obra/Realización | Fac. Ini. Real | | | | Fac. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 24164/ 0037 363696 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA SEGUNDA MANZANA DE LA COMUNIDA DE MORELOS / BARRIO MORELOS | CONTRAT O | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 726,114.66 | 726,114.66 | 0.00 | 726,114.66 | 726,114.66 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 236.00 | | 2 COLONIA | 1 | 236 | 100 | 100.00 | | |
| 24167/ 0038 365301 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DOS RAMALES DE LA SEGUNDA MANZANA DE RINCON DE BUICIO / RINCON DE BUICIO (SAN ISIDRO) | CONTRAT O | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 199,726.73 | 199,726.73 | 0.00 | 199,726.73 | 199,726.73 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 230.00 | | 2 COLONIA | 1 | 200 | 100 | 100.00 | | |
| 24471/ 0039 398213 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 255 DRENAJE PLUVIAL | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN BO III Y CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YONDEJE TERCERA ETAPA / SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE) | CONTRAT O | 2018-10-11 | 2018-11-11 | 465,954.60 | 465,954.60 | 0.00 | 465,954.60 | 465,954.60 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 116.00 | | 2 COLONIA | 1 | 200 | 100 | 100.00 | | |
| 24686/ 0040 416714 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE LA RED DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO / BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.) | CONTRAT O | 2018-11-19 | 2018-12-28 | 1,124,886.63 | 1,124,886.63 | 0.00 | 1,124,886.63 | 1,124,886.63 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 624.00 | | 2 COLONIA | 1 | 200 | 100 | 100.00 | | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 36 | | | | | | | | | TOTAL | 15,179,668.42 | 15,175,113.00 | 4,666.42 | 15,179,668.42 | 15,175,110.00 | 4,666.42 | | | | | | | | | 3820 |

Complementarios: 11 Directa: 25


PROFR. ISAIAS LUGO
GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.R. DANIEL RODRIGUEZ
DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL


ARQ. JOSE ALFREDO
PEREZ ANGELES
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS


LIC. JUAN ANTONIO
RODRIGUEZ DE JESUS
CONTRALOR MUNICIPAL

