



AÑO	FONDO	OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INCISO	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	METAS	METAS APROBADAS	BENEFICIARIOS CANTIDAD	BENEFICIARIOS PERSONAS	APROBADO FONDO	APROBADO ESTATAL	APROBADO OTRAS FUENTES	EJERCIDO FONDOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
2014	FISM	178617/0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA (APORTACION MUNICIPAL)	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA, LAS (LAS LOMAS)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	07/04/2014	07/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	555	539,775.93	179,925.31	2,878,804.97	539,775.93	10	15
2014	FISM	179374/0002	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	2130	155,376.36	0	0	0		
2014	FISM	179375/0003	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	1600	121,517.54	0	0	120,214.88	100	98.92
2014	FISM	179376/0004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN NICOLAS MANZANA SEGUNDA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	230	80,876.36	0	0	79,161.20	100	97.88
2014	FISM	179377/0005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	CAÑADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C.	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	12/05/2014	12/06/2014	METRO LINEAL	210	POBLADO	1	450	295,000.00	0	0	269,689.50	95	91.42
2014	FISM	179523/0006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	13/05/2014	05/12/2014	METRO LINEAL	700	MUNICIPIO	1	650	450,000.00	0	0	251,295.83	60	55.84
2014	FISM	179572/0007	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION BO. HIDALGO 2A. MANZANA	BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	19/05/2014	18/07/2014	METRO LINEAL	540	MUNICIPIO	1	174	500,000.00	0	0	0		
2014	FISM	179575/0008	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL PANTEON BO. MORELOS 2DA. MAN	BARRIO MORELOS	URBANIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	CALLE (ADOQUIN, ASF	CONTRATO	OBRA	19/05/2014	18/07/2014	METRO CUADRA	1560	POBLADO	1	497	700,000.00	0	0	0		
2014	FISM	179644/0009	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL VIVERO	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	ADMINISTRACION	OBRA	22/05/2014	21/07/2014	METRO LINEAL	100	POBLADO	1	500	40,000.00	0	0	16,800.00	50	42
2014	FISM	179648/0010	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL PALMITO 1A. MAN.	PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO)	URBANIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	CALLE (ADOQUIN, ASF	ADMINISTRACION	OBRA	26/05/2014	28/07/2014	METRO CUADRA	1210	POBLADO	1	1305	394,470.00	0	0	394,470.00	100	100
2014	FISM	179669/0011	2 ETAPA DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO MAXDA	SANTIAGUITO MAXDA	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	22/05/2014	25/07/2014	METRO LINEAL	1000	POBLADO	1	1360	870,000.00	0	0	433,730.96	50	49.85
2014	FISM	179673/0012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IXCAJA	BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	27/05/2014	30/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	658	190,000.00	0	0	0		
2014	FISM	179693/0013	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBRAS PUBLICAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	MOBILIARIO Y EQ	MATERIAL ESTADÍSTIC	ADMINISTRACION	ACCION	28/05/2014	20/06/2014	PIEZA	2	MUNICIPIO	1	15391	15,500.00	0	0	0		
2014	FISM	180064/0014	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE ZARAGOZA CON CLAVE MCSSA007212	ZARAGOZA	SALUD	ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	MANTENIMIENTO	DISPENSARIO MEDICO	ADMINISTRACION	OBRA	16/06/2014	30/08/2014	METRO CUADRA	148.35	POBLADO	1	2550	300,000.00	0	0	28,500.00	30	9.5
2014	FISM	180390/0015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAB MUCIPAL	SAN ANDRES TIMILPAN	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	ADMINISTRACION	OBRA	30/06/2014	30/08/2014	METRO LINEAL	390	POBLADO	1	978	315,953.53	0	0	200,788.42	80	63.55
2014	FISM	180469/0016	ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	MANTENIMIENTO	RED O SISTEMA DE AG	ADMINISTRACION	OBRA	07/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	600	POBLADO	1	1793	55,192.80	0	0	0		
2014	FISM	180770/0017	RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	BARRIO DE OCAMPO	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	16/07/2014	31/10/2014	METRO LINEAL	661.89	POBLADO	1	350	600,000.00	0	0	0		
2014	FISM	181080/0018	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA GARITA	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AG	ADMINISTRACION	OBRA	29/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	960	POBLADO	1	350	100,000.00	0	0	0		
2014	FISM	181095/0019	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION HUAPANGO	HUAPANGO	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	04/08/2014	31/08/2014	METRO LINEAL	400	POBLADO	1	450	310,000.00	0	0	0		
2014	FISM	181668/0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	REPARACION, MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION	ACCION	18/08/2014	31/12/2014	VEHICULO	5	MUNICIPIO	1	15391	78,894.15	0	0	0		
2014	FISM	181793/0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. ITURBIDE 1A. MAN	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA (1RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	OBRA	25/08/2014	30/09/2014	METRO LINEAL	250	POBLADO	1	1759	280,712.16	0	0	0		



AÑO	FONDO	OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INCISO	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	METAS	METAS APROBADAS	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS CANTIDAD	BENEFICIARIOS PERSONAS	APROBADO FONDO	APROBADO ESTATAL	APROBADO OTRAS FUENTES	EJERCIDO FONDOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2014	FISM	178617/0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA (APORTACION MUNICIPAL)	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA, LAS (LAS LOMAS)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	07/04/2014	07/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	555	539,775.93	179,925.31	2,878,804.97	539,775.93	10	15
2014	FISM	179374/0002	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	2130	155,376.36	0	0	155,376.36	100	100
2014	FISM	179375/0003	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	1600	121,517.54	0	0	120,214.88	100	98.92
2014	FISM	179376/0004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN NICOLAS MANZANA SEGUNDA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	230	80,876.36	0	0	79,161.20	100	97.88
2014	FISM	179377/0005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	CAÑADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C. DE LOBOS)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	OBRA	12/05/2014	12/06/2014	METRO LINEAL	210	POBLADO	1	450	295,000.00	0	0	294,720.98	100	99.91
2014	FISM	179523/0006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	OBRA	13/05/2014	05/12/2014	METRO LINEAL	700	MUNICIPIO	1	650	450,000.00	0	0	251,295.83	60	55.84
2014	FISM	179572/0007	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION BO. HIDALGO 2A. MANZANA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL PANTEON BO. MORELOS 2DA. MAN	BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	URBANIZACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	19/05/2014	18/07/2014	METRO LINEAL	540	MUNICIPIO	1	174	500,000.00	0	0	499,094.64	100	99.32
2014	FISM	179575/0008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL VIVERO	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACION	OBRA	22/05/2014	21/07/2014	METRO LINEAL	100	POBLADO	1	500	40,000.00	0	0	40,000.00	100	100
2014	FISM	179648/0010	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL PALMITO 1A. MAN.	PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO)	URBANIZACION	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	CALLE (ADOQUIN, ASFALTO)	ADMINISTRACION	OBRA	26/05/2014	28/07/2014	METRO CUADRADO	1210	POBLADO	1	1305	394,470.00	0	0	394,470.00	100	100
2014	FISM	179669/0011	2 ETAPA DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO MAXDA	SANTIAGUITO MAXDA	URBANIZACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	22/05/2014	25/07/2014	METRO LINEAL	1000	POBLADO	1	1360	870,000.00	0	0	867,461.92	100	99.7
2014	FISM	179673/0012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IXCAJA	BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	27/05/2014	30/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	658	190,000.00	0	0	188,582.24	100	99.25
2014	FISM	179693/0013	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBRAS PUBLICAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	MOBILIARIO Y EQUIPO	MATERIAL ESTADISTICO	ADMINISTRACION	ACCION	28/05/2014	20/06/2014	PIEZA	2	MUNICIPIO	1	15391	15,500.00	0	0	0.00		
2014	FISM	180064/0014	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE ZARAGOZA CON CLAVE MCSSA007212	ZARAGOZA	SALUD	ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	MANTENIMIENTO	DISPENSARIO MEDICO	ADMINISTRACION	OBRA	16/06/2014	30/08/2014	METRO CUADRADO	148.35	POBLADO	1	2550	300,000.00	0	0	285,538.71	100	95.18
2014	FISM	180390/0015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAB MUCIPAL	SAN ANDRES TIMILPAN	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACION	OBRA	30/06/2014	30/08/2014	METRO LINEAL	390	POBLADO	1	978	315,953.53	0	0	287,288.42	95	90.93
2014	FISM	180469/0016	ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	MANTENIMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACION	OBRA	07/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	600	POBLADO	1	1793	55,192.80	0	0	55,191.64	100	100
2014	FISM	180770/0017	RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	BARRIO DE OCAMPO	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	OBRA	16/07/2014	31/10/2014	METRO LINEAL	661.89	POBLADO	1	350	600,000.00	0	0	599,995.81	100	100
2014	FISM	181080/0018	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA GARITA	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACION	OBRA	29/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	960	POBLADO	1	350	100,000.00	0	0	79,460.00	85	79.46
2014	FISM	181095/0019	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION HUAPANGO	HUAPANGO	URBANIZACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	04/08/2014	31/08/2014	METRO LINEAL	400	POBLADO	1	450	310,000.00	0	0	0.00		
2014	FISM	181668/0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION	ACCION	18/08/2014	31/12/2014	VEHICULO	5	MUNICIPIO	1	15391	78,894.15	0	0	5,505.00	7	6.98
2014	FISM	181793/0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. ITURBIDE 1A. MAN	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA (1RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	OBRA	25/08/2014	30/09/2014	METRO LINEAL	250	POBLADO	1	1759	280,712.16	0	0	0.00		
2014	FISM	182110/0022	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE BARRIO DE HIDALGO	B. DE HIDALGO 1RA. MAN	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CARCAMO	ADMINISTRACION	OBRA	29/08/2014	10/09/2014	METRO CUBICO	35.3	POBLADO	1	458	70,000.00	0	0	0.00		
2014	FISM	182212/0023	ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA PUBLICA EL PALMITO	SAN JOSE EL PALMITO	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	PROFESIONALES CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS INTEGRALES	CONTRATO	OBRA	05/09/2014	20/10/2014	PROYECTO	1	MUNICIPIO	1	15391	100,000.00	0	0	0.00		
2014	FISM	182223/0024	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y COMPUTO)	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADMINISTRACION	ACCION	05/09/2014	26/12/2014	EQUIPO	10	MUNICIPIO	1	15391	145,929.43	0	0	29,800.00	21	20.42
2014	FISM	182829/0025	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAÑADA DE LOBOS 1A. MAN	1RA. MZA DE C. DE LOBOS	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	07/10/2014	05/11/2014	METRO LINEAL	6	POBLADO	1	450	62,773.28	0	0	0.00		