

PRIMER TRIMESTER FISM 2014



Municipio de Timilpan, Méx.

AÑO	FONDO	OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INCISO	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO PROGRAMAD A	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	METAS	METAS APROBADAS	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS CANTIDAD	BENEFICIARIOS PERSONAS	APROBADO FONDO	APROBADO ESTATAL	APROBADO OTRAS FUENTES	EJERCIDO FONDOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2014	FISM	178617/0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA (APORTACION MUNICIPAL)	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA, LAS (LAS LOMAS)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	07/04/2014	07/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	555	539,775.93	179,925.31	2,878,804.97	539,775.93	10	15
2014	FISM	179374/0002	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	2130	155,376.36	0	0	0		
2014	FISM	179375/0003	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	1600	121,517.54	0	0	120,214.88	100	98.92
2014	FISM	179376/0004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN NICOLAS MANZANA SEGUNDA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	230	80,876.36	0	0	79,161.20	100	97.88
2014	FISM	179377/0005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	CAÑADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C. D	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	12/05/2014	12/06/2014	METRO LINEAL	210	POBLADO	1	450	295,000.00	0	0	269,689.50	95	91.42
2014	FISM	179523/0006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	13/05/2014	05/12/2014	METRO LINEAL	700	MUNICIPIO	1	650	450,000.00	0	0	251,295.83	60	55.84
2014	FISM	179572/0007	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION BO. HIDALGO 2A. MANZANA	BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	19/05/2014	18/07/2014	METRO LINEAL	540	MUNICIPIO	1	174	500,000.00	0	0	0		
2014	FISM	179575/0008	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL PANTEON BO. MORELOS 2DA. MAN	BARRIO MORELOS	URBANIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	CALLE (ADOQUIN, ASF	CONTRATO	OBRA	19/05/2014	18/07/2014	METRO CUADRAD	1560	POBLADO	1	497	700,000.00	0	0	0		
2014	FISM	179644/0009	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL VIVERO	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	ADMINISTRACION	OBRA	22/05/2014	21/07/2014	METRO LINEAL	100	POBLADO	1	500	40,000.00	0	0	16,800.00	50	42
2014	FISM	179648/0010	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL PALMITO 1A. MAN.	PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO)	URBANIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	CALLE (ADOQUIN, ASF	ADMINISTRACION	OBRA	26/05/2014	28/07/2014	METRO CUADRAD	1210	POBLADO	1	1305	394,470.00	0	0	394,470.00	100	100
2014	FISM	179669/0011	2 ETAPA DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO MAXDA	SANTIAGUITO MAXDA	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	22/05/2014	25/07/2014	METRO LINEAL	1000	POBLADO	1	1360	870,000.00	0	0	433,730.96	50	49.85
2014	FISM	179673/0012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IXCAJA	BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	27/05/2014	30/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	658	190,000.00	0	0	0		
2014	FISM	179693/0013	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBRAS PUBLICAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	MOBILIARIO Y EQ	MATERIAL ESTADÍSTIC	ADMINISTRACION	ACCION	28/05/2014	20/06/2014	PIEZA	2	MUNICIPIO	1	15391	15,500.00	0	0	0		
2014	FISM	180064/0014	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE ZARAGOZA CON CLAVE MCSS4007212	ZARAGOZA	SALUD	ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	MANTENIMIENTO	DISPENSARIO MEDICO	ADMINISTRACION	OBRA	16/06/2014	30/08/2014	METRO CUADRAD	148.35	POBLADO	1	2550	300,000.00	0	0	28,500.00	30	9.5
2014	FISM	180390/0015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAB MUCIPAL	SAN ANDRES TIMILPAN	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	ADMINISTRACION	OBRA	30/06/2014	30/08/2014	METRO LINEAL	390	POBLADO	1	978	315,953.53	0	0	200,788.42	80	63.55
2014	FISM	180469/0016	ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	MANTENIMIENTO	RED O SISTEMA DE AG	ADMINISTRACION	OBRA	07/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	600	POBLADO	1	1793	55,192.80	0	0	0		
2014	FISM	180770/0017	RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	BARRIO DE OCAMPO	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	16/07/2014	31/10/2014	METRO LINEAL	661.89	POBLADO	1	350	600,000.00	0	0	0		
2014	FISM	181080/0018	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA GARITA	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AG	ADMINISTRACION	OBRA	29/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	960	POBLADO	1	350	100,000.00	0	0	0		
2014	FISM	181095/0019	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION HUAPANGO	HUAPANGO	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	04/08/2014	31/08/2014	METRO LINEAL	400	POBLADO	1	450	310,000.00	0	0	0		
2014	FISM	181668/0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O Y CONSERVACIÓN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION	ACCION	18/08/2014	31/12/2014	VEHICULO	5	MUNICIPIO	1	15391	78,894.15	0	0	0		
2014	FISM	181793/0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. ITURBIDE 1A. MAN	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA (1RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	OBRA	25/08/2014	30/09/2014	METRO LINEAL	250	POBLADO	1	1759	280,712.16	0	0	0		

Formato de información de aplicación de recursos del FISM 2014 Período Segundo trimestre de 2014

SEGUNDO TRIMESTER FISM 2014



Municipio de Timilpan, Méx.

Formato de información de aplicación de recursos del FISM 2014 Período tercer trimestre de 2014



AÑO	FONDO	OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INCISO	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	METAS	METAS APROBADAS	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS CANTIDAD	BENEFICIARIOS PERSONAS	APROBADO FONDO	APROBADO ESTATAL	APROBADO OTRAS FUENTES	EJERCIDO FONDOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2014	FISM	178617/0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA (APORTACION MUNICIPAL)	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA, LAS (LAS LOMAS)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	OBRA	07/04/2014	07/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	555	539,775.93	179,925.31	2,878,804.97	539,775.93	10	15
2014	FISM	179374/0002	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	2130	155,376.36	0	0	155,376.36	100	100
2014	FISM	179375/0003	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	1600	121,517.54	0	0	120,214.88	100	98.92
2014	FISM	179376/0004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN NICOLAS MANZANA SEGUNDA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	06/05/2014	31/05/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	230	80,876.36	0	0	79,161.20	100	97.88
2014	FISM	179377/0005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	CAÑADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C. D	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	12/05/2014	12/06/2014	METRO LINEAL	210	POBLADO	1	450	295,000.00	0	0	294,720.98	100	99.91
2014	FISM	179523/0006	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	13/05/2014	05/12/2014	METRO LINEAL	700	MUNICIPIO	1	650	450,000.00	0	0	251,295.83	60	55.84
2014	FISM	179572/0007	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION BO. HIDALGO 2A. MANZANA	BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	19/05/2014	18/07/2014	METRO LINEAL	540	MUNICIPIO	1	174	500,000.00	0	0	499,094.64	100	99.32
2014	FISM	179575/0008	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL PANTEON BO. MORELOS 2DA. MAN	BARRIO MORELOS	URBANIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	CALLE (ADOQUIN, ASF	CONTRATO	OBRA	19/05/2014	18/07/2014	METRO CUADRA	1560	POBLADO	1	497	700,000.00	0	0	699,387.03	100	99.91
2014	FISM	179644/0009	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL VIVERO	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	ADMINISTRACION	OBRA	22/05/2014	21/07/2014	METRO LINEAL	100	POBLADO	1	500	40,000.00	0	0	40,000.00	100	100
2014	FISM	179648/0010	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL PALMITO 1A. MAN.	PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO)	URBANIZACIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION	CALLE (ADOQUIN, ASF	ADMINISTRACION	OBRA	26/05/2014	28/07/2014	METRO CUADRA	1210	POBLADO	1	1305	394,470.00	0	0	394,470.00	100	100
2014	FISM	179669/0011	2 ETAPA DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO MAXDA	SANTIAGUITO MAXDA	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	22/05/2014	25/07/2014	METRO LINEAL	1000	POBLADO	1	1360	870,000.00	0	0	867,461.92	100	99.7
2014	FISM	179673/0012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IXCAJA	BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	27/05/2014	30/06/2014	METRO LINEAL	1	POBLADO	1	658	190,000.00	0	0	188,582.24	100	99.25
2014	FISM	179693/0013	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBRAS PUBLICAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	MOBILIARIO Y EQ	MATERIAL ESTADÍSTIC	ADMINISTRACION	ACCION	28/05/2014	20/06/2014	PIEZA	2	MUNICIPIO	1	15391	15,500.00	0	0	0.00		
2014	FISM	180064/0014	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE ZARAGOZA CON CLAVE MCSSA007212	ZARAGOZA	SALUD	ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	MANTENIMIENTO	DISPENSARIO MEDICO	ADMINISTRACION	OBRA	16/06/2014	30/08/2014	METRO CUADRA	148.35	POBLADO	1	2550	300,000.00	0	0	285,538.71	100	95.18
2014	FISM	180390/0015	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAB MUICIPAL	SAN ANDRES TIMILPAN	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	ADMINISTRACION	OBRA	30/06/2014	30/08/2014	METRO LINEAL	390	POBLADO	1	978	315,953.53	0	0	287,288.42	95	90.93
2014	FISM	180469/0016	ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	MANTENIMIENTO	RED O SISTEMA DE AG	ADMINISTRACION	OBRA	07/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	600	POBLADO	1	1793	55,192.80	0	0	55,191.64	100	100
2014	FISM	180770/0017	RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	BARRIO DE OCAMPO	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y D	CONTRATO	OBRA	16/07/2014	31/10/2014	METRO LINEAL	661.89	POBLADO	1	350	600,000.00	0	0	599,995.81	100	100
2014	FISM	181080/0018	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA GARITA	ZARAGOZA	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	RED O SISTEMA DE AG	ADMINISTRACION	OBRA	29/07/2014	15/08/2014	METRO LINEAL	960	POBLADO	1	350	100,000.00	0	0	79,460.00	85	79.46
2014	FISM	181095/0019	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION HUAPANGO	HUAPANGO	URBANIZACIÓN	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	ELECTRIFICACION	CONTRATO	OBRA	04/08/2014	31/08/2014	METRO LINEAL	400	POBLADO	1	450	310,000.00	0	0	0.00		
2014	FISM	181668/0020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O Y CONSERVACIÓN	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION	ACCION	18/08/2014	31/12/2014	VEHICULO	5	MUNICIPIO	1	15391	78,894.15	0	0	5,505.00	7	6.98
2014	FISM	181793/0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. ITURBIDE 1A. MAN	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESENA (1RA. MZA.)	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	OBRA	25/08/2014	30/09/2014	METRO LINEAL	250	POBLADO	1	1759	280,712.16	0	0	0.00		
2014	FISM	182110/0022	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE BARRIO DE HIDALGO	B. DE HIDALGO 1RA. MAN	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION	CARCAMO	ADMINISTRACION	OBRA	29/08/2014	10/09/2014	METRO CUBICO	35.3	POBLADO	1	458	70,000.00	0	0	0.00		
2014	FISM	182212/0023	ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA PUBLICA EL PALMITO	SAN JOSE EL PALMITO	ADMINISTRACION	GASTOS INDIRECTOS	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS INTEGRALES	CONTRATO	OBRA	05/09/2014	20/10/2014	PROYECTO	1	MUNICIPIO	1	15391	100,000.00	0	0	0.00		
2014	FISM	182223/0024	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y COMPUTO)	TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADMINISTRACION	ACCION	05/09/2014	26/12/2014	EQUIPO	10	MUNICIPIO	1	15391	145,929.43	0	0	29,800.00	21	20.42
2014	FISM	182829/0025	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAÑADA DE LOBOS 1A. MAN	1RA. MZA DE C. DE LOBOS	AGUA Y SANEAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	RED O SISTEMA DE AG	CONTRATO	OBRA	07/10/2014	05/11/2014	METRO LINEAL	6	POBLADO	1	450	62,773.28	0	0	0.00		

TERCER TRIMESTER FISM 2014



MUNICIPIO DE TIMILPAN
MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON
MONTO QUE RECIBE DEL FAIS 7,296,471.54



Obra o acciones a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANOZAPATA (APORTACION MUNICIPAL)	539,775.93	México	Timilpan	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA, LAS (LAS LOMAS)	Sistema 1	555
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	155,376.36	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	Sistema 1	2130
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	121,517.54	México	Timilpan	ZARAGOZA	Sistema 1	1600
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80,876.36	México	Timilpan	SAN NICOLAS MANZANA SEGUNDA	Sistema 1	230
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	295,000.00	México	Timilpan	CAÑADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C. DE	ml 210	450
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	450,000.00	México	Timilpan	SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)	ml 700	650
2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION BO. HIDALGO 2A. MANZANA	500,000.00	México	Timilpan	BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	ml 540	174
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL PANTEON BO. MORELOS 2DA. MAN	700,000.00	México	Timilpan	BARRIO MORELO	m2 1560	497
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL VIVERO	40,000.00	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN	ml 100	500
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL PALMITO 1A. MAN.	394,470.00	México	Timilpan	PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO)	m2 1210	1305
2 ETAPA DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO MAXDA	870,000.00	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	ml 1000	1360
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IXCAJA	190,000.00	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.)	Sistema 1	658

ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBRAS PUBLICAS	15,500.00	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	equipo 2	15391
REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE ZARAGOZA CON CLAVE MCSSA007212	300,000.00	México	Timilpan	ZARAGOZA	m2 148.35	2550
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAB MUCIPAL	315,953.53	México	Timilpan	SAN ANDRES TIMILPAN	ml 390	978
ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	55,192.80	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	ml 600	1793
RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	600,000.00	México	Timilpan	BARRIO DE OCAMPO	ml 661.89	350
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA GARITA	100,000.00	México	Timilpan	ZARAGOZA	ml 960	350
2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION HUAPANGO	310,000.00	México	Timilpan	HUAPANGO	ml 400	450
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	78,894.15	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	vehiculo	15391
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. ITURBIDE 1A. MAN	280,712.16	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA (1RA. MZA.)	ml 250	1759
CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE BARRIO DE HIDALGO	70,000.00	México	Timilpan	B. DE HIDALGO 1RA. MAN	m3 35.3	458
ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA PUBLICA EL PALMITO	100,000.00	México	Timilpan	SAN JOSE EL PALMITO	proyecto 1	15391
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y COMPUTO)	145,929.43	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	equipo	15391
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAÑADA DE LOBOS 1A. MAN	62,773.28	México	Timilpan	1RA. MZA DE C. DE LOBOS	ml 6	450

CONSTRUCCION DE LOSAS	250,000.00	México	Timilpan	ALGUNAS COMUNIDADES	VIVIENDA 17	116
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	250,000.00	México	Timilpan	ALGUNAS COMUNIDADES	M2 1800	250
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SEGUIMIENTO DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS)	16,000.00	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	EQUIPO 2	15391

CUARTO TRIMESTER FISM 2014



MUNICIPIO DE TIMILPAN
MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS 2014



MONTO QUE RECIBE DEL FAIS 7,296,471.54

Obra o acciones a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA (APORTACION MUNICIPAL)	539,775.93	México	Timilpan	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA, LAS (LAS LOMAS)	Sistema 1	555
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	155,376.36	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	Sistema 1	2130
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	120,214.88	México	Timilpan	ZARAGOZA	Sistema 1	1600
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	79,161.20	México	Timilpan	SAN NICOLAS MANZANA SEGUNDA	Sistema 1	230
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	294,720.98	México	Timilpan	CANADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C. DE	ml 210	450
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	449,973.02	México	Timilpan	SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)	ml 700	650
2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION BO. HIDALGO 2A. MANZANA	499,094.64	México	Timilpan	BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	ml 540	174
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL PANTEON BO. MORELOS 2DA. MAN	699,387.03	México	Timilpan	BARRIO MOREL	m2 1560	497
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL VIVERO	40,000.00	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN	ml 100	500
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL PALMITO 1A. MAN.	394,470.00	México	Timilpan	PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO)	m2 1210	1305
2 ETAPA DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO MAXDA	867,461.92	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	ml 1000	1360
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IXCAJA	188,582.24	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.)	Sistema 1	658
ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBRAS PUBLICAS	15,226.44	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	equipo 2	15391

REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE ZARAGOZA CON CLAVE MCSSA007212	311,967.42	México	Timilpan	ZARAGOZA	m2 148.35	2550
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAB MUCIPAL	314,288.42	México	Timilpan	SAN ANDRES TIMILPAN	ml 390	978
ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	55,191.64	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	ml 600	1793
RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	599,995.81	México	Timilpan	BARRIO DE OCAMPO	ml 661.89	350
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA GARITA	99,999.80	México	Timilpan	ZARAGOZA	ml 960	350
2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION HUAPANGO	309,580.80	México	Timilpan	HUAPANGO	ml 400	450
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	87,717.71	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	vehiculo	15391
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. ITURBIDE 1A. MAN	280,711.78	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA (1RA. MZA.)	ml 250	1759
CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE BARRIO DE HIDALGO	69,998.40	México	Timilpan	B. DE HIDALGO 1RA. MAN	m3 35.3	458
ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA PUBLICA EL PALMITO	100,000.00	México	Timilpan	SAN JOSE EL PALMITO	proyecto 1	15391
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y COMPUTO)	145,929.43	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	equipo	15391
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAÑADA DE LOBOS 1A. MAN	62,773.28	México	Timilpan	1RA. MZA DE C. DE LOBOS	ml 6	450
CONSTRUCCION DE LOSAS	248,922.41	México	Timilpan	ALGUNAS COMUNIDADES	VIVIENDA 17	116
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	250,000.00	México	Timilpan	ALGUNAS COMUNIDADES	M2 1800	250

ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SEGUIMIENTO DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS)	15,950.00	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	EQUIPO 2	15391
---	-----------	--------	----------	--------------------	----------	-------

PRIMER TRIMESTRE

2015



MUNICIPIO DE TIMILPAN
MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS
MONTO QUE RECIBE DEL FAIS 7,361,662.00



Obra o acciones a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS	33,000.00	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	Nomina	15391
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	728,613.89	México	Timilpan	ZARAGOZA	Metro lineal	2710
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	160,000.00	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Sistema 1	978



MUNICIPIO DE TIMILPAN
MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS 2014



MONTO QUE RECIBE DEL FAIS 7,296,471.54

Obra o acciones a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE EMILIANO ZAPATA (APORTACION MUNICIPAL)	539,775.93	México	Timilpan	LOMAS DE EMILIANO ZAPATA, LAS (LAS LOMAS)	Sistema 1	555
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	155,376.36	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	Sistema 1	2130
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	120,214.88	México	Timilpan	ZARAGOZA	Sistema 1	1600
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	79,161.20	México	Timilpan	SAN NICOLAS MANZANA SEGUNDA	Sistema 1	230
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	294,720.98	México	Timilpan	CAÑADA DE LOBOS (1RA. MZA. DE C. DE LOBOS)	ml 210	450
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	449,973.02	México	Timilpan	SAN ANTONIO YONDEJE (YONDEJE)	ml 700	650
2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION BO. HIDALGO 2A. MANZANA	499,094.64	México	Timilpan	BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	ml 540	174
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA EL PANTEON BO. MORELOS 2DA. MAN	699,387.03	México	Timilpan	BARRIO MORELOS	m2 1560	497
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE HACIA EL VIVERO	40,000.00	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	ml 100	500

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EL PALMITO 1A. MAN.	394,470.00	México	Timilpan	PALMITO, EL (SAN JOSE EL PALMITO)	m2 1210	1305
2 ETAPA DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO MAXDA	867,461.92	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	ml 1000	1360
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IXCAJA	188,582.24	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE IXCAJA (3RA. MZA.)	Sistema 1	658
ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA OBRAS PUBLICAS	15,226.44	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	equipo 2	15391
REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE ZARAGOZA CON CLAVE MCSSA007212	311,967.42	México	Timilpan	ZARAGOZA	m2 148.35	2550
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CAB MUCIPAL	314,288.42	México	Timilpan	SAN ANDRES TIMILPAN	ml 390	978
ADQUISICION DE TUBERIA Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	55,191.64	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO (SAN ISIDRO)	ml 600	1793
RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	599,995.81	México	Timilpan	BARRIO DE OCAMPO	ml 661.89	350
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE HACIA LA GARITA	99,999.80	México	Timilpan	ZARAGOZA	ml 960	350
2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION HUAPANGO	309,580.80	México	Timilpan	HUAPANGO	ml 400	450

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISION DE OBRAS	87,717.71	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	vehiculo	15391
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. ITURBIDE 1A. MAN	280,711.78	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA (1RA. MZA.)	ml 250	1759
CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE BARRIO DE HIDALGO	69,998.40	México	Timilpan	B. DE HIDALGO 1RA. MAN	m3 35.3	458
ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA PUBLICA EL PALMITO	100,000.00	México	Timilpan	SAN JOSE EL PALMITO	proyecto 1	15391
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CAPACITACION, EQUIPAMIENTO Y COMPUTO)	145,929.43	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	equipo	15391
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAÑADA DE LOBOS 1A. MAN	62,773.28	México	Timilpan	1RA. MZA DE C. DE LOBOS	ml 6	450
CONSTRUCCION DE LOSAS	248,922.41	México	Timilpan	ALGUNAS COMUNIDADES	VIVIENDA 17	116
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	250,000.00	México	Timilpan	ALGUNAS COMUNIDADES	M2 1800	250
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SEGUIMIENTO DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS)	15,950.00	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	EQUIPO 2	15391

SEGUNDO TRIMESTRE FISM 2015



MUNICIPIO DE TIMILPAN
MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS 2015
MONTO QUE RECIBE DEL FAIS 7,361,662.00



Obra o acciones a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS	33,000.00	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	Nomina	15391
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	728,613.89	México	Timilpan	ZARAGOZA	Metro lineal	2500
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	172,000.00	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro lineal	5000
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE POR LOS ALCANTARA	207,353.93	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO	Metro lineal	1200
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL PALMITO 4A. MZA RUMBO A LA PRIMERA	70,000.00	México	Timilpan	EL PALMITO	Metro lineal	1135
REHABILITACION DE LINEA DE DE AGUA POTABLE	98,667.87	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA 1A. MAN.	Metro lineal	1450
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ITURBIDE	705,204.53	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA 1A. MAN.	Metro lineal	3254
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	288,300.00	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro lineal	978
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO REAL	390,000.00	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	Metro lineal	2101
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE POZO PROFUNDO 2DA. ETAPA DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	240,000.00	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO	Equipo	2101
REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SUPERVISION	160,959.19	México	Timilpan	BARRIO DE OCAMPO	Metro lineal	350
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HACIA IXCAJA	87,849.86	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	Vehiculo	15391
	1,104,249.30	México	Timilpan	BO. ITURBIDE IXCAJA 3ERA. MZA	Kilometro	375

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	350,000.00	México	Timilpan	CAÑADA DE LOBOS 1ERA MAN.	Metro lineal	978
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	27,653.53	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro lineal	500
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	11,440.74	México	Timilpan	SAN NICOLAS 2A. MAN	Metro cubico	5000
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	16,184.15	México	Timilpan	SAN ANTONIO YONDEJE	Metro cubico	966
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	300,000.00	México	Timilpan	BO. ITURBIDE LA CAMPESINA 1ERA MAN.	Metro lineal	978
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN NICOLAS A LA ESTANCIA	50,000.00	México	Timilpan	SAN NICOLAS 2A. MAN	Metro lineal	450
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA EL AREA DE ACTIVACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI	150,000.00	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro cuadrado	978
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS	278,366.63	México	Timilpan	ZARAGOZA 3RA. MAN	Metro cuadrado	228
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. PRIM GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	512,038.09	México	Timilpan	ZARAGOZA 2DA. MAN	Metro cuadrado	800
ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA PUBLICA	100,000.00	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	Metro lineal	450
AMPLIACION DE CLINICA EN YONDEJE (BARDA PERIMETRAL)	300,000.00	México	Timilpan	SAN ANTONIO YONDEJE	Metro lineal	1200
TERMINACION DE SALA DE ESPERA EN CLINICA DE ZARAGOZA	159,844.72	México	Timilpan	ZARAGOZA 2DA. MAN	Metro cuadrado	350
AMPLIACION DE CLINICA EN HUAPANGO	100,000.00	México	Timilpan	HUAPANGO	Metro lineal	500

TERCER TRIMESTER FISM 2015



MUNICIPIO DE TIMILPAN
MONTOS QUE RECIBEN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS 2015 TERCER TRIMESTRE
MONTO QUE RECIBE DEL FAIS 7,361,662.00



Obra o acciones a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS	33,000.00	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	Nomina	15391
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	728,613.89	México	Timilpan	ZARAGOZA	Metro lineal	2500
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	172,000.00	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro lineal	5000
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE POR LOS ALCANTARA	207,353.93	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO	Metro lineal	1200
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL PALMITO 4A. MZA RUMBO A LA PRIMERA	70,000.00	México	Timilpan	EL PALMITO	Metro lineal	1135
REHABILITACION DE LINEA DE DE AGUA POTABLE	98,667.87	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA 1A. MAN.	Metro lineal	1450
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ITURBIDE	705,204.53	México	Timilpan	BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA 1A. MAN.	Metro lineal	3254
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	288,300.00	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro lineal	978
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CAMINO REAL	390,000.00	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	Metro lineal	2101
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE POZO PROFUNDO 2DA. ETAPA DE RED DE DRENAJE DEL CAMINO DE BO. OCAMPO A ZARAGOZA (HACIA LA GARITA)	240,000.00	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO	Equipo	2101
REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SUPERVISION	160,959.19	México	Timilpan	BARRIO DE OCAMPO	Metro lineal	350
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HACIA IXCAJA	87,849.86	México	Timilpan	TOTAL MUNICIPAL	Vehiculo	15391
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1,104,249.30	México	Timilpan	BO. ITURBIDE IXCAJA 3ERA. MZA	Kilometro	375
	350,000.00	México	Timilpan	CANADA DE LOBOS 1ERA MAN.	Metro lineal	978

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	27,653.53	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro lineal	500
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	11,440.74	México	Timilpan	SAN NICOLAS 2A. MAN	Metro cubico	5000
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	16,184.15	México	Timilpan	SAN ANTONIO YONDEJE	Metro cubico	966
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	300,000.00	México	Timilpan	BO. ITURBIDE LA CAMPESINA 1ERA MAN.	Metro lineal	978
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN NICOLAS A LA ESTANCIA	50,000.00	México	Timilpan	SAN NICOLAS 2A. MAN	Metro lineal	450
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA EL AREA DE ACTIVACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI	150,000.00	México	Timilpan	CABECERA MUNICIPAL	Metro cuadrado	978
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GRANADOS	278,366.63	México	Timilpan	ZARAGOZA 3RA. MAN	Metro cuadrado	228
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. PRIM GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	512,038.09	México	Timilpan	ZARAGOZA 2DA. MAN	Metro cuadrado	800
ELABORACION DE PROYECTO PARA OBRA PUBLICA	100,000.00	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	Metro lineal	450
AMPLIACION DE CLINICA EN YONDEJE (BARDA PERIMETRAL)	300,000.00	México	Timilpan	SAN ANTONIO YONDEJE	Metro lineal	1200
TERMINACION DE SALA DE ESPERA EN CLINICA DE ZARAGOZA	159,844.72	México	Timilpan	ZARAGOZA 2DA. MAN	Metro cuadrado	350
AMPLIACION DE CLINICA EN HUAPANGO	100,000.00	México	Timilpan	HUAPANGO	Metro lineal	500
IMPERMEABILIZACION DE CLINICA DE SALUD RINCON DE BUCIO	57,700.72	México	Timilpan	RINCON DE BUCIO 1A. MAN	Metro cuadrado	232
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CAÑADA DE LOBOS	53,090.40	México	Timilpan	CANADA DE LOBOS 1ERA MAN.	Metro lineal	1000
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE BO. MORELOS	34,000.00	México	Timilpan	BO. MORELOS 1A. MAN	Metro lineal	480.15
CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSAS VARIAS LOCALIDADES	412,878.56	México	Timilpan	VARIAS LOCALIDADES	Metro cuadrado	756.6
MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO PROFUNDO	63,418.62	México	Timilpan	SANTIAGUITO MAXDA	Metro lineal	6